

## 2026年5月实验室（气路）专项安全隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
电气与自动化工程学院 (高压楼 505 室)	向念文	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>		 <p style="text-align: center;">已重新连接管道</p>
电气与自动化工程学院 (高压楼 503 室)	向念文	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>		 <p style="text-align: center;">已重新连接管道</p>
化学与化工学院 (升华楼 623)	吴雪平	 <p style="text-align: center;">氮气管道漏气</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">已更换管道</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 610)</p>	<p>王琪</p>	 <p>合肥工业大学 2026.05.18 10:54 施工区域 升华楼-610室 施工内容 管道漏气 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区)</p> <p>氮气管道漏气</p>	<p>已整改</p>	 <p>拧紧或更换管道直至不漏气</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N2(3))</p>	<p>张勇</p>	 <p>合肥工业大学 2026.05.18 15:06 施工区域 材料楼-N2 (3) 室 施工内容 氮气管道漏气 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区)</p>  <p>合肥工业大学 2026.05.18 15:07 施工区域 材料楼-N2 (3) 室 施工内容 氢气管道漏气 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区)</p>  <p>合肥工业大学 2026.05.18 15:07 施工区域 材料楼-N2 (3) 室 施工内容 二氧化碳管道漏气 地点 合肥市-合肥工业大学(屯溪路校区)</p> <p>氩气，氢气，二氧化碳漏气</p>	<p>已整改</p>	   <p>拧紧或更换管道直至不漏气，室内彻底通风，确保氢气无残留</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N206)</p>	<p>洪涛</p>	 <p>合肥工业大学 2026.05.18 15:38 施工区域 材料楼-N206室 施工内容 空气管道漏气 地点 合肥市:合肥工业大学(屯溪路校区)</p>	<p>已整改</p>	 <p>拧紧或更换管道直至不漏气</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼 318-1 室)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>合肥工业大学 2026.05.19 10:17 施工区域 纬地楼-318-1室 施工内容 氩气管道漏气 地点 合肥市:合肥工业大学(屯溪路校区)</p>	<p>已整改</p>	 <p>已密封管道</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 809)</p>	<p>操丽丽</p>	 <p>合肥工业大学 2026.05.20 09:45 施工区域 食品楼809室 施工内容 氮气管道漏气 地点 合肥市:东南大学(九龙湖校区)</p> <p>合肥工业大学 2026.05.20 09:45 施工区域 食品楼809室 施工内容 空气管道漏气 地点 合肥市:东南大学(九龙湖校区)</p>	<p>已整改</p>	 <p>拧紧或更换管道直至不漏气</p>

<p>仪器科学与光电工程学院 逸夫楼 1313 室</p>	<p>胡俊涛</p>	 <p>探头未启用</p>	<p>已整改</p>  <p>探头已运行</p>
<p>材料科学与工程学院 材料楼 501 室</p>	<p>张勇、 孙建</p>	 <p>钢瓶靠近热源</p>	 <p>钢瓶搬离热源</p>
<p>食品与生物工程学院 一号实验楼 204 室</p>	<p>沈益忠</p>	 <p>软管连接使用大管套小管</p>	 <p>已更换管道</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 717)</p>	<p>晋冠平</p>	 <p>共性问题，软管连接处未加卡箍</p>	<p>已整改</p>  <p>软管连接处加卡箍</p>